

**Chính sách Dân tộc  
&  
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC  
DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ  
Ở HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SON LA  
TRONG NĂM 2007**

Quỳnh Nhai là huyện nằm ở phía tây bắc của tỉnh Sơn La. Phía bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía tây giáp tỉnh Điện Biên, phía đông giáp tỉnh Lào Cai, phía nam giáp huyện Thuận Châu và Mường La của tỉnh Sơn La. Toàn huyện có trên 10 xã và một thị trấn. Tổng diện tích đất của toàn huyện là 792 km<sup>2</sup>. Dân số ở thời điểm cuối năm 2007 là 64.886 người và tốc độ gia tăng dân số là 1,60%.

**1. Kết quả di dân tái định cư trong năm 2007 của huyện Quỳnh Nhai**

**1.1. Công tác tuyên truyền, vận động ký cam kết di chuyển**

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cam kết di chuyển tái định cư (TĐC) trên địa bàn được cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, tập trung chủ yếu vào các xã trọng điểm như Mường Chiên, Chiềng Khay, Cà Nàng, Liệp Muội và Chiềng Bằng. Phương pháp tuyên truyền, vận động thường xuyên được đổi mới. Hình thức cam kết di chuyển phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Phần lớn nhân dân nhất trí cao với chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước về công tác di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và tự giác ký cam kết di chuyển đúng quy hoạch và đảm bảo theo kế hoạch của UBND huyện. Kết quả năm 2007 đã tuyên truyền, vận động được 2.096 hộ dân đăng ký cam kết di chuyển. Từ năm

2005 đến nay đã ký cam kết di chuyển được 7.049 hộ, đạt 90,46% số hộ phải di chuyển. Trong đó, số hộ đăng ký cam kết TĐC nội huyện là 4.696/4.839 hộ, đạt 97%; số hộ cam kết di chuyển ra ngoài huyện là 2.783/3.428 hộ, đạt 79,87%; số hộ còn lại chưa ký cam kết là 788 hộ, trong đó nội huyện - 143 hộ, ngoài huyện - 645 hộ.

**1.2. Công tác thống kê, kiểm đếm, áp giá, lập phương án bồi thường**

Cho đến nay, 100% số hộ phải di chuyển của toàn huyện đã được thống kê, kiểm đếm xong. UBND huyện đã giao cho Ban quản lý dự án di dân TĐC huyện tiếp tục tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các dự án thành phần, thống kê đất đai để phục vụ công tác xây dựng các khu, điểm TĐC đón dân vào quý I năm 2008. Xúc tiến việc thu hồi đất, giao đất cho các hộ dân tại các khu, điểm TĐC đã ổn định dân trên địa bàn huyện.

Huyện đã tập trung áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ đã di chuyển trong năm 2005, 2006, 2007 đảm bảo đúng tiến độ để chi trả cho nhân dân trước tết Nguyên đán. Đến 31/12/2007 đã áp giá, lập dự toán được 2.891/3.492 hộ đã di chuyển, đạt 82,78%; đã có Quyết định phê duyệt các khoản bồi thường hỗ trợ cho 2.691/3.492 hộ, đạt 77,06%.

Tổng kinh phí đã phê duyệt là 315,2 tỷ đồng. Trong đó, đất đai là 2.879 triệu đồng; nhà ở, tài sản, vật kiến trúc - 157.217 triệu đồng; cây cối, hoa màu - 45.695 triệu đồng; các khoản hỗ trợ - 101.962 triệu đồng; chi phí giải phóng mặt bằng - 7.445 triệu đồng.

**1.3. Công tác quy hoạch**

UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng thời giao cho Ban quản lý dự án di dân TĐC huyện tập trung rà soát khả năng dung nạp TĐC để trình UBND tỉnh điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch các

khu, điểm TĐC. Đến nay, toàn huyện có 10 khu TĐC, đã phê duyệt xong quy hoạch chi tiết bước 2 được 5 khu (Chiềng Bằng, Nậm É, Mường Giôn, Chiềng Ôn, Mường Sại). Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết bước 2 được 3 khu (các xã Mường Chiên, Pha Kinh và Pắc Ma).

#### **1.4. Công tác triển khai các dự án hợp phần**

Huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và báo cáo kinh tế, kỹ thuật, các dự án hợp phần tại các khu, điểm TĐC đón dân cuối năm 2007, đặc biệt các dự án thiết yếu như: Đường giao thông vào TĐC, đường công vụ chuyển dân, nước sinh hoạt, san ủi mặt bằng, nền nhà khu TĐC Cà Nàng, Liệp Muội, Chiềng Khay, Mường Giàng. Tính đến nay, tổng số dự án theo quy hoạch là 640 dự án; giao thông - 198 dự án; nước sinh hoạt - 53 dự án; kiến trúc - 266 dự án; thủy lợi - 28 dự án; san nền - 74 dự án; bến đò - 21 dự án. Huyện đã giao cho đơn vị tư vấn khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được 444 dự án; đã thẩm định - 167 dự án; phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật - 167 dự án và bàn giao đưa vào sử dụng - 20 dự án; bàn giao tạm để sử dụng - 43 dự án.

#### **1.5. Công tác giải ngân**

UBND huyện đã cấp phát, giải ngân và thanh toán được tổng số là 217,8/255,2 tỷ đồng, đạt 85,34%, lũy kế đã giải ngân được 348,126 tỷ đồng. Trong đó, các khoản bồi thường là 107,9 tỷ đồng, đạt 69% so với kế hoạch, lũy kế đã giải ngân - 187,343 tỷ đồng; các khoản hỗ trợ - 43,182 tỷ đồng, đạt 69% so với kế hoạch, lũy kế đã giải ngân - 63,707 tỷ đồng; thanh toán quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản - 90,759 tỷ đồng, đạt 83% so với kế hoạch; thanh toán quản lý phí - 9,282 tỷ đồng.

#### **1.6. Kết quả công tác di chuyển dân**

Cho đến nay, Quỳnh Nhai đã hoàn thành

tốt công tác di chuyển dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Kết quả đó một mặt là do có sự chuẩn bị tốt các điều kiện để đón dân, từ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đến việc phối hợp với các huyện đón dân; mặt khác là do có sự tập trung cao của các cấp, các ngành trong huyện. UBND huyện đã giao cho các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch di chuyển dân cụ thể cho từng tuần, từng tháng, đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn cho người và tài sản của nhân dân, không để xảy ra mất an toàn trong quá trình tổ chức di chuyển dân; các hộ dân chuyển đến nơi ở mới nhanh chóng ổn định đời sống, an toàn lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.

Kết quả, huyện đã tổ chức di chuyển được 2.226 hộ, đạt 72,5% kế hoạch. Trong đó, di chuyển nội huyện là 1.164 hộ, di chuyển ngoại huyện - 1.062 hộ. Lũy kế số hộ di chuyển từ năm 2005 đến 31/12/2007 của toàn huyện là 3.492 hộ.

#### **2. Những tồn tại và hạn chế trong công tác di dân tái định cư của huyện Quỳnh Nhai**

- Công tác phối hợp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ di dân chưa chặt chẽ. Công tác tham mưu của một số ngành còn chậm; do đó, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đặt ra.

- Công tác tổ chức di chuyển dân còn nhiều bất cập. Sự phối kết hợp của các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở còn hạn chế. Một số xã, bản chưa chủ động tích cực trong giải quyết những vướng mắc tại cơ sở.

Nhìn chung, mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng những thành tựu đã đạt được về công tác di dân tái định cư của huyện trong năm qua cho thấy Quỳnh Nhai là một trong số những đơn vị đã hoàn thành tốt việc thực hiện chính sách di dân tái định cư của Đảng và Nhà nước ta.

**Lê Mùi**